



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยนายสุรชัย ทนสิงห์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ “กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและให้ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล” ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ได้รายงานผลปฏิบัติงานแล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/๒๐๒๓

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่องเดิม

ด้วยนายสุรัชย์ ทนสิงห์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ “กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล”

ข้อเท็จจริง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสุรัชย์ ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ในรอบระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ “ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและให้ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย”

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน


ส่วนที่ ๓ ภาคผนวกกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อกฎหมาย

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ “ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ “กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและให้ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย”

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ต่อไป



(นายสุระเดช ไกรศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

- เห็นไม่เหมาะสม



(นางนนิชา เลี้ยงรอด)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

- เห็นควรจัดเรื่องขอขนา



(นางสาววรี พรหมโคตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

- เห็นควรพิจารณาต่อไป



(นางชญญ์นรี คล่องแคล่ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



- เห็นควรพิจารณาต่อไป



(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



นายสุรัชย์ ทนสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสุรัชย์ ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๔ รายงานสถานะทางการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป

(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	หน้า ๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	๔
ภาคผนวก	๒๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

คำแถลงนโยบายของนายสุรัชย์ ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายสุรัชย์ ทนสิงห์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้า นายสุรัชย์ ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้าแห่งนี้ โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า

๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่างๆ

๑.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า โดยการจัดให้มีหนังสือพิมพ์ วารสารและเอกสารต่างๆ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาดูแลถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๓.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๓.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๔ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อป้องกันการบุกรุกคลองสาธารณะ และช่วยในการระบายน้ำ มิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

๓.๕ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

๓.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน

๓.๗ ดำเนินการจัดทำผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาล

๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

๔.๔ จัดให้มีการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยออกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้าเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๕ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ

๔.๗ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลหัวหว้าสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบ บูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ ให้พร้อมปฏิบัติงาน

๖.๔ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๖.๕ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้าให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ข้าพเจ้า นายสุรชัย ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ขอให้คำมั่นสัญญา ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้าเป็นสำคัญ

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๔	๘๑	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘	๑๔	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑	๑	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๑๑	๖	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๔๐	๒๙	๑๑
รวม	๑๕๔	๑๓๑	๒๓

-สรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

โครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๔ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๑๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑

$$\text{แทนค่าสูตรการคำนวณ} = \frac{๑๓๑ \times ๑๐๐}{๑๕๔}$$

$$= \text{ร้อยละ } ๘๕.๐๖$$

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		
	งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งบประมาณ+โอนเพิ่ม)	งบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (โอนลด+ผูกพัน+เบิกจ่าย)	งบประมาณ คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๑,๘๙๖,๓๐๓.๑๘	๕๑,๒๙๖,๒๘๖.๔๕	๖๐๐,๐๑๖.๗๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕,๘๕๒,๐๗๙.๐๐	๕,๔๔๒,๒๓๖.๗๘	๔๓๙,๘๔๒.๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๓๐๐,๐๐๐	๒๕,๔๓๒.๐๐	๒๗๔,๕๖๘.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๐๖,๗๑๗.๐๐	๕๙๒,๒๘๓.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๒๙,๘๐๓,๖๔๕.๓๑	๒๙,๕๔๘,๑๓๙.๓๑	๒๕๕,๕๐๖.๐๐
รวม	๘๙,๓๕๑,๐๒๗.๔๙	๘๗,๒๑๘,๘๑๑.๖๔	๒,๑๓๒,๒๑๕.๘๕

โครงการที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านมายงกลวงซ์อุดมถึง บ้านนายอนเศรษฐ์ โชติวงศ์รัมย์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๗.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๑,๒๔๗.๖๘	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนสำปาก หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายจันทร์ ขุนเกาถึงถนนสี่เลน	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๒,๐๔๒.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓๒,๐๔๒.๖๔	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหมูหมู่ที่ ๑๐ จากบ้านหนองเพียรวงษ์เสนา ถึงที่นายพรศักดิ์ อุปถัมภ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๓๘๖.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๙,๓๘๖.๒๘	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๖ บ้านสี่เสียดไทรงาม จากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๙ ถึงที่นายอนุวัฒน์ นาคี	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๕๖๕.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๓,๕๖๕.๖๖	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ ๑๖ บ้านสี่เสียดไทรงาม จากบ้านนางวารี บุญสุข ถึงบ้านนางวารี บุญสุข	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๔๘๖.๐๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๔๘๖.๐๒	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเกาะสมอหมู่ที่ ๑๕ จากสะพานสวนสุขภาพ ถึงทางหลวงหมายเลข ปจ ๓๐๓๙	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๘,๒๕๙.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๗๘,๒๕๙.๓๓	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนางวารี บุญสุข ถึงบ้านนางจุฑามณี งามวงศ์	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๕.๙๙	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประปาหลักภูด้วยแซมเบญ บ้านหนองกาน้ำ หมู่ ๗	๐.๐๐	๑๘,๔๕๓.๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๔๕๓.๒๒	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ ๑๔ จากที่สวนนางสาว นวลละออ ดวงดี ถึงที่นางแรมจันทร์ วงษ์เสนา	๒๑๖,๓๐๐.๐๐	๕๖๗,๖๖๐.๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘๓,๙๖๐.๑๑	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ ๑๓ จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงบ้านนางละมัย ใจดี	๑๗๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๖๖๗.๒๔	๘๖,๑๓๒.๗๖	ดำเนินการแล้ว
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านหนองนก หมู่ ๑๐ จากบ้านนางเสถียร สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายสังวาล บินตะ	๒๓,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๙๑.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑,๐๙๑.๒๔	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านหนองนก หมู่ ๑๐ จากบ้านนายคารม รินทา ถึงบ้านนางทองจูน วงษ์เสนา	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๘,๖๕๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๖๕๑.๓๒	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนางवलละออ ดวงดี ถึงที่นางแรมจันทร์ วงษ์เสนา	๒๑๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายจันทร์ ขุนณา ถึงถนนสี่เลน หมู่ ๑๔	๓๑๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ เพื่อดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางบ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางหนูเพียร วงษ์เสนา ถึงที่นายทรงศักดิ์ อุทัยภัก	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างติดตั้งถังน้ำแอมแปมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ ๑๖ บ้านสี่เสียดำรงงาม	๐.๐๐	๘๑๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ ๑๕ บริเวณริมคลองน้ำไหล	๐.๐๐	๓๕๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ ๓ จากถนน ๓๐๗๐ ถึงแยกบ้านนางา กลับไป	๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒ บริเวณรอบหนองชันหมาก	๑,๐๕๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๒,๖๐๑.๐๐	๖๘๔,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒ บ้านนางงักญา บริบูรณ์ทรัพย์ ถึงบ้านนายเพลิน พันธุ์สมบูรณ์	๓๘๐,๖๗๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๗๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓ จากทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๐ ถึงบ้านนายอรรถพล เขียวอัมพร	๓๐๑,๑๘๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๙๘๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนางเกสร ชำนิ ถึงบ้านนางสุพัฒนา ใจดี	๑๙๓,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๗,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนางอริ ชำนิ ถึงบ้านนางสุพัฒน์ ผึ้งสระ	๔๑๕,๔๖๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากวัดคลองสมบูรณ์ ถึงถนนสี่เลน	๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔,๒๐๑.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสับพาก หมู่ที่ ๑๔ จากที่นางสาววาลละออ ดวงดี ถึงบ้านนางมล ปรี่องาม	๔๖๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๓,๔๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายมกโนช ชำนิ ถึงบ้านนายวิชัย แก้วพิลา	๑๙๓,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๙,๘๙๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายเอนก เหม้อยพรม ถึงสะพานสาธารณะหมู่บ้าน	๓๐๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๔๓๗.๐๐	๐.๐๐	๒๘๔,๓๔๐.๗๐	๒๒,๓๖๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบือน้อย หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายรวย วุฒิแสง ถึงบ้านนางวิไล จุลกรรม์	๗๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓,๕๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบือน้อย หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายรวย วุฒิแสง ถึงบ้านนายณ เอื้อเพื่อ	๑๐๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบือวาย หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางส้มลิ้ม เภาเมือง ถึงนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ที่ ๑๓	๒,๙๖๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๖๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบือวาย หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายวีระ จงกล ถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	๑,๒๘๗,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๘๗,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ ๑๑ จากบ้านนายระชต บวรทัศน์ ถึงบ้านนายบุญ จันทรราม	๐.๐๐	๙๒๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๒๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ ๑๑ จากทางหลวง อบต. ถึงบ้านนายระชต บวรทัศน์ จำนวน ๓ ช่วง	๓๐๐,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๘,๖๙๙.๐๐	๒,๐๐๑.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนางสุทิน ปัตตะ ถึงบ่อน้ำดีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	๗๓๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๗๐๑.๐๐	๐.๐๐	๗๐๗,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซู่ หมู่ที่ ๘ จากที่นายนายอุดม ชำนิ ถึงบ้านนายชิต มีชัย	๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๙๘,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๐๑.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายทองดี แปนวงค์ ถึงบ้านนางสังเวียน บุญธรรม	๑,๓๐๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๔๐๐.๐๐	๙๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๙ ถึงสระน้ำประปาวัดหนองใหญ่	๒,๕๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๖,๐๐๑.๐๐	๑,๘๙๙,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางวิภารัตน์ งามวงษ์ ถึงบ้านสวนภูตะวัน	๔๒๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๖,๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวซา หมู่ที่ ๖ จากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๐ ถึงแยกหนองปากกว้าง	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว่า หมู่ ๑ จากบ้านนายวีรวงศ์ วินสร้อย ถึงป่าช้า	๐.๐๐	๗๕๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว่า หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางคำไฟ ดอนทอง ถึงทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๙	๑๓๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว่า หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางจิต สิงห์ทอง ถึงบ้านนางสายพิณ มาหา	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๒,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหว้า หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายสุวรรณ กิมเต็ก ถึงบ้านนายน้อย บริโภค	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหายโสภ หมู่ ๔ จากที่นายสงว ประครอง ถึงศาลาประชาคมบ้านปู่ตา	๐.๐๐	๓๐๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ คล.ล. DIL ๐.๖๐ เมตร บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย ถึงบ้านนายเดชา วาสะศิริ	๑,๓๕๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๕๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง บ้านเกาะสมอ หมู่ ๒ จากวัดเกาะสมอ บริเวณโบริ่งผ่านหน้าตลาดนัด (ชนกับถนนคอนกรีตเดิม)	๐.๐๐	๒๒๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสริมลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ ๒ จากบ้านนายจกกล วงษ์อุดม ถึงบ้านนายवल สมอทอง	๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน ๒ ช่วง พร้อมตัดตอถางป่า บ้านเกาะสมอ หมู่ ๓ จากบ้านนายบุญมี โพธิ์นาม ถึงบ้านนางสาวอรอุมา คำพู	๐.๐๐	๘๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๒ จากบ้านนาง กองสี สิงห์ทน ถึงบ้านนางสงวน ปาละกะวงศ์	๕๐,๓๘๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓ จากที่นางวงษ์เสียง ยิงยง ถึงทางสี่แยกที่ เือน้ำม	๖๔๑,๕๒๖.๐๐	๐.๐๐	๑๐๑,๔๐๐.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาย เนือง สีทุม ถึงหนองปลาตู้	๑,๑๐๘,๕๒๒.๐๐	๐.๐๐	๕๔๕,๕๒๒.๐๐	๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากที่ดิน นส.ขวัญ สัตย์ชื่อ ถึงที่ดินนายสมคิด บัญตะ	๔๔๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ จากที่ดิน นางสัมพันธ์ เกาเมือง ถึงที่ดินนายสมมิตร ศรีเกษม	๓๐๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนสับปาก หมู่ที่ ๑๔ จากที่ดิน นางบุญทิม ขุนเภา ถึงที่ดินนายบุญเลิศ คำขาว	๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนสับปาก หมู่ที่ ๑๔ จากที่ดิน นางอุบล ประไพเมือง ถึงที่ดินนายไพบูลย์ จุระกรณ์	๒๖๐,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นางมณฑา มณีบุ ถึงที่นางฉวีวรรณ งามวงษ์	๑๔๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ที่ ๑๖ จากบ้าน นางวารี บุญสุข ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	๑๕๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ จากที่ดินนาย สมเกียรติ พันดี ถึงวัดเนินผาสุก จำนวน ๒ ช่วง	๓๐๖,๙๗๗.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๙๗๗.๐๐	๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากที่ดิน นางสาวทองหยิบ น้อยเสน ถึงที่ดินบริษัทสวนป่ากิตติ	๒๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองปรือน้อย หมู่ที่ ๙ จากที่ดิน นางเยาวเรศ พงษ์สมศรี ถึงทางหลวงชนบท	๓๕๑,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนาละม้าย เมืองมัจฉา ถึงบ้านนางสุทิน ปัดสะ	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๕๒๖,๒๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๖๖๒,๙๙๙.๐๐	๐.๐๐	๒๐๑.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองระเนตร หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายระชะต บวรทัศน์ ถึงบ้านนายบุญ จันทรรดา	๒๒๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองซู่ช้าง หมู่ที่ ๘ จากบ้านครุวันเพ็ญ ไปสมบรูณ์ ถึงทางหลวง อบจ.	๑,๔๓๕,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐	๕๘๕,๑๓๖.๐๐	๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองซู่ช้าง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายพรวิฑ ถึงบ้านนายบรรทม ชำนิ	๑๒๖,๑๒๖.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๑๒๖.๐๐	๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวหว้า หมู่ที่ ๑ จากที่ดินนางทองกลาง สังกะสี ถึงที่ดินนายประสิทธิ์ จิตดี	๖๕๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหายโศก หมู่ที่ ๔ จากที่ดินนายสุเนตสังกรดี ถึงแนวเขตหมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง	๓,๘๓๓,๕๓๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๔,๕๓๐.๐๐	๒,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณที่สาธารณประโยชน์	๘๘๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๘,๒๙๑.๐๐	๐.๐๐	๕๒๗,๐๐๙.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านหัวชา หมู่ที่ ๖ จากบ้านผู้ใหญ่เฉลิม ถึงบ้านนางทองคำ สามารถ	๑,๑๐๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๐๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๙	โครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำระบบประปา จากสวนสุขภาพ ถึงวัดเกาะแก้วสถาวร หมู่ที่ ๔	๓๕๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๗๐	โครงการก่อสร้างสะพาน คลส.ข้ามคลองสายทางหนองปลาตู้ บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๓	๑,๐๖๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสายทางถนนลูกช้าง บ้านห้วยโคก หมู่ที่ ๔ ถึงแนวเขต หมู่ที่ ๙	๑,๐๖๐,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๖๐,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองจากศาลาสวนสุขภาพถึงสวนป่าชุมชน หมู่ ๑๕ บ้านเกาะสมอ	๓๐๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๖,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗๓	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	๐.๐๐	๓,๗๖๗,๑๑๗.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๖๗,๑๑๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗๔	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะสมอ หมู่ที่ ๑๕ จากศาลาสวนสุขภาพ ถึงสวนป่าชุมชน	๑๙๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๓,๓๐๐.๐๐	๘๒,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗๕	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบถังน้ำแถมเปอญ บ้านหนองก้าน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบริเวณที่นางสาวคำภู บุญเรือง	๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗๖	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบถังน้ำแถมเปอญ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองก้าน้ำ บริเวณที่ดินของนางบุญสม มีชัย	๐.๐๐	๕๕,๐๘๐.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๖๐๐.๐๐	๔๘๐.๖๘	ดำเนินการแล้ว
๗๗	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองก้าน้ำ หมู่ที่ ๗ จากบริเวณที่นางสาวคำภู บุญเรือง	๐.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗๘	โครงการติดตั้งถังน้ำแถมเปอญพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร บริเวณด้านข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านโคกอุดมดี	๖๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๗๙	โครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมู่บ้าน บ้านห้วยซา หมู่ที่ ๖	๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูเข้า-ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘๑	โครงการย้ายถังน้ำประปา พร้อมทำการติดตั้งใหม่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกาน้ำ จากหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองนก ทำการติดตั้ง ในที่ดินของนางบุญสม มีชัย บ้านหนองกาน้ำ หมู่ที่ ๗	๒๓๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘๒	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองปรือน้อย เชื่อมต่อท่อประปาหมู่บ้าน บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ ๑๖ ถึงบ้านนางปิยะรัตน์ หล้าคอม หมู่ ๙ บ้านหนองปรือน้อย	๐.๐๐	๒๔๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘๓	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากถังน้ำประปาหมู่บ้าน ถึง หจก. หัวหว้าไรซ์เคิล	๗๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘๔	โครงการวางท่อจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากถังน้ำประปาหมู่บ้าน ถึงที่นางปิยะรัตน์ หล้าคอม	๑๔๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๔๑,๔๔๓,๘๖๒.๐๐	๑๐,๔๕๒,๔๔๑.๑๘	๗,๐๘๘,๓๘๒.๐๐	๒๘,๔๙๒,๑๖๒.๐๐	๑๕,๗๑๕,๗๔๒.๔๕	๖๐๐,๐๑๖.๗๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วันเด็กตำบลหัวหัว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการเด็กตำบลหัวหัวโตไปไม่โกง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๒๕๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชา	๒๙๘,๔๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒,๑๔๒.๐๐	๒๖,๒๖๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชา	๑๓๕,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๐๐๔.๐๐	๕๖,๘๓๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๒๗๐,๔๔๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๙๐,๗๙๗.๗๘	๑๐๙,๖๔๓.๒๒	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	๒,๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๘๘๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๘๑๖,๘๘๘.๐๐	๓๕,๒๔๔.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการเล่นกีฬาก่อนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบันสำคัญหลักของชาติอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๘๑๒.๐๐	๙๑,๑๘๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๗๙๐.๐๐	๔,๒๑๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการมาฆบูชาปริศนาธรรม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๓	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๘๘๒.๐๐	๑๑๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตำบลหัวหว้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการไหว้พระ ๙ วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘,๒๗๐.๐๐	๑,๗๓๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการส่งเสริม "วิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๓,๖๙๕.๐๐	๕๖,๓๐๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๒๔,๑๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๔,๙๘๘,๖๙๑.๐๐	๘๖๓,๓๘๘.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๙๙๒,๒๓๖.๗๘	๔๓๙,๘๔๒.๒๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหัวหว้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๔๓๒.๐๐	๒๗๔,๕๖๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๔๓๒.๐๐	๒๗๔,๕๖๘.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุขในเขตตำบลหัวหว้า	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๘๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓	คำขวัญชื่นและอุปกรณ์ในการยึด เพื่อรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอสริมหา โพธิ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการบริหารจัดการขยะ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๒๓๒.๐๐	๒๒,๗๖๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๗๐๙.๐๐	๒,๒๙๑.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๗๗๖.๐๐	๒,๒๒๔.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการสกัดไวรัสโควิด-๑๙ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖ ตามพระกรุณาธิคุณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิสโยธานารี	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๒,๗๐๖.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๒๙๔.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕๒,๗๐๖.๐๐	๐.๐๐	๔๕๔,๐๑๑.๐๐	๕๙๒,๒๘๓.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบลหัวหว้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๖,๖๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๙๗.๐๐	๖๓.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor. (EEC)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ (การทำออร์โณเมตฟิซ)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๘๕๗.๐๐	๑๔๓.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ในเขตตำบลหัวหว้า ติดตั้งเชื่อมโยงโครงการเดิมที่ดำเนินการติดตั้งหมู่บ้านบ้านเกาะสมอ หมู่ ๒ บ้านเกาะสมอ หมู่ ๓ บ้านเกาะสมอ หมู่ ๑๕ บ้านหัวสา หมู่ ๕ และบ้านหัวสา หมู่ ๖	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๑๕๕.๐๐	๘๔๕.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ ๑๓	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านโคกอุดมดี หมู่ ๑๒	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสับปาก หมู่ ๑๔	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านสี่เสียดไทรงาม หมู่ ๑๖	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกาน้ำ หมู่ ๗	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๕๘๓.๐๐	๔๑๗.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๑๗	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนก หมู่ ๑๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๘	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหนองระเนตร หมู่ ๑๑	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ ๑๗	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหัวหว้า หมู่ ๑	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๑	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้าน บ้านหายโคก หมู่ ๔	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ ๕ บ้านหัวซา และหมู่ ๖ บ้านหัวซา (เพิ่มเติม)	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ ๘ บ้านหนองพู่ช้าง	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๘๓๘.๐๐	๔,๑๖๒.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ ๙ บ้านหนองปรือน้อย และหมู่ ๑๖ บ้านสี่เสียดไทรงาม	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๕๕๓.๐๐	๔๑๗.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๕	โครงการเดินยาล้างดับเพลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๘๘๐.๐๐	๑๙,๑๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๕๐๔.๐๐	๑๐,๔๙๖.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๘	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๑๘๒.๐๐	๑๔,๘๑๘.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๓๑,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๓๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทยอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๑,๐๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๔๕๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๓๑๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๕	เบี้ยยังชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (คนละ ๕๐๐ บาท)	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๓๖	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า	๐.๐๐	๕๗๖,๖๔๔.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗๖,๖๔๔.๔๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๗	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ให้กับประปาบ้านหนองบือร้อย หมู่ ๙	๐.๐๐	๒๒๙,๐๙๒.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๐๙๒.๘๙	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๘	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ให้กับประปาบ้านหัวชา หมู่ ๕	๐.๐๐	๒๓๔,๒๘๓.๔๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๔,๒๘๓.๔๖	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓๙	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ให้กับประปาบ้านหัวชา หมู่ ๖	๐.๐๐	๒๕๕,๒๘๑.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๕,๒๘๑.๖๗	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
๔๐	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ให้กับประปาบ้านหายโศก หมู่ ๔	๐.๐๐	๒๒๙,๐๙๒.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๙,๐๙๒.๘๙	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว
	รวม	๒๑,๓๕๒,๙๕๐.๐๐	๘,๔๕๐,๖๙๕.๓๑	๒,๓๘๘,๒๐๐.๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๗๕๙,๙๓๙.๓๑	๒๕๕,๕๐๖.๐๐	